



**Quai principal**  
Période de construction : jan-nov 2016



**Parc de Fatumaru Bay**  
Période de construction : jan-nov 2016

**Étendue des travaux**

Entrée Est du quai principal :

- Nouveau bâtiment touristique au portail Est du quai principal pour les visiteurs de bateau de croisière et le personnel de sécurité du port.
- Rénovation et réinstallation des portails existants du port.
- Trottoirs et passages piéton à l'intérieur des portails afin d'améliorer la sécurité.
- Aménagement paysager, amélioration des bancs et lumières.

**État d'avancement**

1<sup>ère</sup> phase – Bâtiment touristique :

- Travaux débutés avec un mur de soutènement de 16 mètres.
- Travaux sur le bâtiment touristique en cours d'examen en raison de l'emplacement des services souterrains.

**Travaux prévus pour ce mois**

1<sup>ère</sup> phase – Bâtiment touristique :

- Poursuite des réparations aux portails existants du port.
- Panneaux pour mur à béton préfabriqué en cours pour le bâtiment touristique.

**Gestion du trafic**

- La gestion du trafic au quai principal par tout le monde sera critique afin d'éviter l'embouteillage, en particulier pendant les séjours des bateaux de croisière. **Veillez respecter toutes les instructions de la police et du personnel de sécurité du port.**
- Le déplacement des poids lourds sera planifié hors des journées de bateau de croisière afin de minimiser les dérangements.
- Un Plan d'essai de 60 jours de la gestion du trafic établi par le gouvernement est proposé afin d'améliorer le déplacement de véhicule pendant les séjours de bateau de croisière. Prévu de débiter ce mois-ci, suite à l'approbation par les ministres compétents.

**Santé et sécurité du public**

- La clôture du site a été érigée pour des raisons de sécurité publique. Les travaux de construction seront effectués à l'intérieur de la zone clôturée. Les livraisons importantes sur le site seront programmées en dehors des heures de pointe.
- L'accès au quai principal sera toujours maintenu.
- La largeur de la voie actuelle d'accès au port a été réduite afin d'avoir suffisamment d'espace pour les travaux effectués par Hawkins.

**Coordonnées de l'entrepreneur**

Hawkins Infrastructure Ltd, Bâtiment Pacifica, Rue de Paris. Ingénieur de projet – Susan Temple ([s.temple@hawkins.co.nz](mailto:s.temple@hawkins.co.nz)).

**Étendue des travaux**

De Chantilly's à Anchor Inn :

- Amélioration des espaces vides dans le Parc de Fatumaru Bay et accès accordé jusqu'à la mer.
- Aménagement paysager et amélioration des lumières, des bancs et de l'aire de jeu.
- Protection du bord de côte par un revêtement du rocher afin de minimiser l'érosion.
- Réparation du parking en face du Bâtiment TVL.
- Amélioration du drainage tout au long du parc.

**État d'avancement**

1<sup>ère</sup> phase – Près de Chantilly's :

- Achèvement du revêtement du rocher pour protéger la côte, sur un espace de 40 mètres à partir de Chantilly's.
- Première vasque naturelle achevée.
- Élargissement du trottoir tout au long du Parc de Fatumaru Bay en cours. Béton déversé à la 2<sup>ème</sup> phase.
- Fondations des escaliers d'accès à la mer débutées.
- Aire de jeu pour enfant au Parc de Fatumaru Bay démolie. Une autre sera construite dans le cadre du projet.

**Travaux prévus pour ce mois**

1<sup>ère</sup> phase – Près de Chantilly's :

- 1<sup>ère</sup> phase presque terminée pour enfin passer à la 2<sup>ème</sup> phase consistant à nettoyer le site et enlever les débris.
- Clôture de sécurité du site construite et l'accès au site ajusté pour les travaux de la 2<sup>ème</sup> phase.
- Béton des escaliers d'accès à la mer à déverser.
- Élargissement du trottoir actuel menant jusqu'à Chantilly's.
- Poursuite de livraison des pierres et arrangement du revêtement du rocher.

**Travaux de nuit**

- L'étendue des travaux comprend des excavations du fond marin afin d'ancrer le bout du revêtement du rocher. Par conséquent, l'entrepreneur (Hawkins) est obligé de travailler pendant la marée basse – ce qui veut dire parfois travailler tard le soir. Nous nous excusons en avance pour tout inconvénient.

**Santé & sécurité du public**

- Veuillez utiliser le passage piéton indiqué entre les barrières temporaires de couleur orange, pour votre propre sécurité.
- D'autres barrières de sécurité ont été érigées autour des conduites de lampadaire. Veuillez éviter ces endroits.
- Si vous désirez un accès au site pour une raison quelconque, veuillez d'abord contacter l'entrepreneur afin d'arranger une réunion d'information à l'avance. Voir coordonnées ci-dessous.

**Coordonnées de l'entrepreneur**

Hawkins Infrastructure Ltd, Bâtiment Pacifica, Rue de Paris. Ingénieur de projet – Susan Temple ([s.temple@hawkins.co.nz](mailto:s.temple@hawkins.co.nz)).



### État d'avancement

Parc du Front de mer (près de Nambawan Café) :

- Site délimité pour la construction du petit marché et des toilettes publiques.
- Terrasse en bois presque terminée.
- Pépites de corail pour l'aménagement paysager étalées derrière Nambawan Café.
- Bancs installés dans le parc et bases de rideau de tulle pour l'aménagement paysager achevés.
- Excavation du parking (de Healthwise jusqu'à la digue) achevée.
- Travaux de fondation des bordures du parking en cours.
- Coffrage et renforcement de la dalle de fondation de nouvelles toilettes publiques achevé.



Appareil de palification qui sera utilisé au Front de mer.

### Travaux prévus pour ce mois

Phase 3a – près Nambawan Café :

- Béton pour chaussée du parking déversé.
- Déversement en cours du coffrage en béton des toilettes publiques.
- Préparation de la réouverture des parties du site pour accès au public.
- Moule de mur préfabriqué pour les toilettes prête pour inspection.

### Travaux bruyants

Une péniche transportant une grue de palification sera utilisée pour installer des palplanches pour le nouveau trumeau et les escaliers d'accès à la mer, au Front de mer. Ce sera un travail bruyant car le marteau vibreur frappera le haut de chaque palplanche pour la mettre bien en place en la faisant vibrer. Les travaux seront effectués à partir de la peluche avec un équipage de 10 personnes. La date de début de ces travaux n'est pas encore fixée.

### État d'avancement

Parc du Front de mer (près de l'Estrade du Front de mer) :

- Préfabrication des panneaux en béton pour la digue en progression.
- Béton de fondement étalé pour une plateforme de travail de préparation du déversement du béton dans la digue.
- Bouchage des trous ; consolidation des palplanches métalliques exposées, et béton déversé sur environ 30 mètres de bordure de la digue.
- Béton pour murs de la rampe de l'Estrade déversé ; des travaux de redressement en cours.
- Fondations des escaliers de l'estrade ; colonnes et poutres achevées.
- Les travaux près de l'estrade ont commencé par le déversement du béton pour les escaliers.
- UNELCO a installé de nouveaux branchements (électricité) dans le Parc du Front de mer.

### Travaux prévus pour ce mois

1<sup>ère</sup> phase – près de l'Estrade du Front de mer :

- Poursuite d'inspection et d'examen des panneaux en béton préfabriqués pour la digue, au cours de la fabrication.
- Début de l'installation des panneaux préfabriqués pour la digue.
- Poursuite de déversement in-situ du béton pour la digue, dans le cadre de la 1<sup>ère</sup> phase.
- Déversement du béton pour les escaliers d'accès à l'Estrade du Front de mer.
- Excavation derrière la digue et enlèvement de la poutre de recouvrement est poursuivi en 2<sup>ème</sup> phase.

### Rue George Kalsakau

- La Rue George Kalsakau (RGK) est en cours d'amélioration dans le cadre d'un autre projet : le Projet de développement urbain de Port-Vila (PDUPV). Celui-ci ne fait pas partie du Projet d'infrastructure touristique de Vanuatu (PITV).
- Pour plus de renseignements, veuillez contacter CCEDD Ltd par courriel [contact@PVUDP.com](mailto:contact@PVUDP.com).

### Journée d'information au public

Le public s'intéresse beaucoup sur la progression des travaux effectués dans le cadre de multiples projets de construction en cours au Parc du Front de mer, au Parc de Fatumaru Bay et tout au long de la route menant au quai, notamment les dates d'achèvement et les perspectives des travaux. Par conséquent, une journée d'information au public est organisée le **vendredi 20 mai 2016**. L'information sera communiquée par Hawkins International Ltd qui est responsable des travaux de construction. Beca International Ltd sera disponible pour répondre à toute question technique.

- La Journée d'information au public qui sera ouverte par le gouvernement de Vanuatu est organisée le **vendredi 20 mai** à partir de 9h30. L'événement sera pris en charge par Zipline, derrière Nambawan Café.

### Coordonnées de l'entrepreneur

Hawkins Infrastructure Ltd, Bâtiment Pacifica, Rue de Paris. Ingénieur de projet – Susan Temple ([s.temple@hawkins.co.nz](mailto:s.temple@hawkins.co.nz)).